



## ПЛАН

подготовки МУП «Тепловые сети» к отопительному периоду 2025/2026 г.г.

№ п/п	Наименование объектов, работ	Ед. изм.	Кол-во	Ориентир. затраты (тыс.руб.)	Сроки выполнения работ	Ответственный исполнитель работ
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Котельная 33 кв.</b>						
1.1.	Очистка трубной части котлов ДКВР 6,5-13 №1 №2 №3 от накипи	шт	3		май- июнь	Инженер ТТО Назаров А.В.
1.2.	Чистка грязевиков, барабанов и коллекторов на котлах ДКВР 6,5-13 №1, №2, №3.	шт	15		май - июнь	Инженер ТТО Назаров А.В.
1.3.	Ревизия запорной арматуры, обратных и предохранительных клапанов	шт	46		апрель- май	Инженер ТТО Назаров А.В.
1.4.	Ревизия насосной части сетевых и подпиточных насосов	шт	5		май - июнь	Инженер ТТО Назаров А.В.
1.5.	Осмотр и ремонт отмотки дымовой трубы	шт	1		апрель	Инженер ТТО Назаров А.В.
1.6.	Ремонт штукатурки цоколя и кладки котлов ДКВР 6,5/13 №1, №2, №3	м <sup>2</sup>	18		июль	Инженер ТТО Назаров А.В.
1.7.	Проведение режимной наладки котлов ДКВР 6,5/13 №1, №2, №3	шт	3	99,0	октябрь	Гл.инженер Комаров А.М.
1.8.	Поверка приборов и средств измерений в ЦСМ и других лицензированных организациях	компл.	1	67,0	июль-август	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
1.9.	Ревизия электродвигателей сетевых, подпиточных насосов, дутьевых вентиляторов и дымососов	шт.	11		апрель-май	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
1.10.	Осмотр и ремонт газоходов и топок котлов ДКВР 6,5-13 №1 №2 №3	шт	3		июнь-июль	Инженер ТТО Назаров А.В
1.11.	Обслуживание экономайзеров котлов №1, №2, №3	шт	3		август	Инженер ТТО Назаров А.В
1.12.	Очистка грязевых фильтров перед котлами	шт	3		июль	Инженер ТТО Назаров А.В
1.13.	Ревизия и обслуживание газового оборудования и ГРУ	компл	4		август	Инженер ГО Перепелицын Д.А.
<b>2. Котельная ЦРБ</b>						
2.1.	Техническое диагностирование котла КСВ-0,63 №2	шт	1	33,0	июнь	Инженер ТТО Назаров А.В
2.2.	Ревизия насосного оборудования	шт	5		июнь	Инженер ТТО Назаров А.В

2.3.	Ревизия запорной арматуры и обратных клапанов	шт.	10		июнь	Инженер ТТО Назаров А.В
2.4.	Режимная наладка котлов КСВ-0,63 №1 и №2	шт	2		октябрь	Гл. инженер Комаров А.М.
2.5.	Ревизия электродвигателей насосов и горелочных устройств котлов	шт.	6		июнь	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
2.6.	Проверка приборов и средств измерений в ЦСМ	компл	1	17,0	август	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
2.7.	Проведение ЭПБ здания котельной	ед	1	33,0	август	Гл. инженер Комаров А.М.
2.8.	Обслуживание теплообменника системы ГВС	шт	1		август	Инженер ТТО Назаров А.В
2.9	Ревизия и обслуживание газового оборудования и ГРУ	компл	2		август	Инженер ГО Перепелицын Д.А.
2.10	Текущий ремонт здания котельной и фундамента дымовой трубы	шт	2		сентябрь	Инженер ТТО Назаров А.В

### 3. Котельная 138 кв - ДОСы

3.1.	Замена котлов КСВ – 0,63 №2 и №3 котельной 138 кв	шт	1	1 538,0	июнь	Инженер ТТО Назаров А.В
3.2.	Ревизия запорной арматуры и обратных клапанов	шт	18		июль	Инженер ТТО Назаров А.В
3.3.	Ревизия сетевых и подпиточных насосов	шт.	9		июль	Инженер ТТО Назаров А.В
3.4.	Ревизия горелочных устройств котлов	шт	5		июль	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
3.5.	Ревизия электродвигателей сетевых и подпиточных насосов	шт	9		июль	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
3.6.	Ревизия электрооборудования ВРУ и щитов управления	компл	7		июль	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
3.7.	Проверка приборов и средств измерений в ЦСМ	компл	1	26,0	август	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
3.8.	Изоляция и покраска газоходов от котлов к дымовым трубам	шт	5		июнь-июль	Инженер ТТО Назаров А.В
3.9.	Ревизия и обслуживание газового оборудования и ГРУ	компл	1		август	Инженер ГО Перепелицын Д.А.
3.10.	Режимная наладка котлов КСВ-0,63 №1, №2 и №3 котельной 138 кв	шт	3	99,0	октябрь	Главный инженер Комаров А.М.
3.11.	Режимная наладка котлов КСВ-1,0 №1 котельной ДОСы	шт	1	33,0	октябрь	Главный инженер Комаров А.М.

### 4. Котельная 103 кв.

4.1.	Ремонт отмотки здания котельной и дымовой трубы	шт	2		июль	Инженер ТТО Назаров А.В
4.2.	Ревизия запорной арматуры и обратных клапанов	шт	18		август	Инженер ТТО Назаров А.В
4.3.	Ревизия насосной части сетевых и подпиточных насосов	шт	4		август	Инженер ТТО Назаров А.В
4.4.	Ревизия горелочных устройств котлов	шт	3		август	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
4.5.	Ревизия электродвигателей сетевых и подпиточных насосов	шт.	4		август	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.

4.6.	Ревизия и обслуживание газового оборудования и ГРУ	шт	4		август	Инженер ГО Перепелицын Д А
4.7.	Режимная наладка котлов КСВ-0,63 №1 и №2	шт	2	66,0	октябрь	Гл.инженер Комаров А.М.
4.8.	Поверка приборов и средств измерений в ЦСМ	компл.	1	21,0	август	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
<b>5. Котельная нос. Мелинаторов</b>						
5.1.	Ревизия запорной арматуры и предохранительных клапанов	шт	12		июль	Инженер ТТО Назаров А.В
5.2.	Ревизия сетевых и подпиточных насосов	шт	3		июль	Инженер ТТО Назаров А.В
5.3.	Ревизия электродвигателей сетевых и подпиточных насосов, щитов управления и ВРУ	шт	6		июль	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
5.4.	Ревизия горелочных устройств котлов	шт	2		июль	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
5.5.	Техническое диагностирование котла КСВ-0,63 №2	шт	1	33,0	август	Гл.инженер Комаров А.М.
5.6.	Ревизия и обслуживание газового оборудования и ГРУ	компл	3		август	Инженер ГО Перепелицын Д А
5.7.	Поверка приборов и средств измерений в ЦСМ	компл	1	23,0	август	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
<b>6. Котельная «ВОЛНА»</b>						
6.1.	Ревизия запорной арматуры и обратных клапанов	шт	12		июль	Инженер ТТО Назаров А.В
6.2.	Ревизия сетевых и подпиточных насосов	шт	3		июль	Инженер ТТО Назаров А.В
6.3.	Ревизия электродвигателей сетевых и подпиточных насосов, щитов управления и ВРУ	шт	6		июль	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
6.4.	Текущий ремонт здания котельной	ед	1		июль	Инженер ТТО Назаров А.В
6.5.	Поверка приборов и средств измерений в ЦСМ	компл	1	24,0	август	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
6.6.	Ревизия и обслуживание газового оборудования и устройств	компл	1		август	Инженер ГО Перепелицын Д А
<b>7. Детский сад № 8 «ЯГОДКА»</b>						
7.1.	Ревизия запорной арматуры и насосного оборудования	шт	10		август	Инженер ТТО Назаров А.В
7.2.	Поверка приборов и средств измерений в ЦСМ	компл	1	16,0	август	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
7.3.	Ревизия и обслуживание газового оборудования и устройств	компл	1		август	Инженер ГО Перепелицын Д А
7.4.	Ревизия электрооборудования	компл	1		июнь	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
7.5.	ЭПБ здания котельной	шт	1	33,0	август	Инженер ТТО Назаров А.В

### 8. Котельная Серафимовича 10 А

8.1	Ревизия запорной арматуры	шт	12		август	Инженер ТТО Назаров А.В
8.2.	Ревизия насосного оборудования	шт	2		август	Инженер ТТО Назаров А.В
8.3.	Ревизия электрооборудования	компл	1		июнь	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
8.4.	Поверка приборов и средств измерения в ЦСМ	компл	1	9,0	август	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
8.5.	Ревизия и обслуживание газового оборудования и устройств	компл	1		август	Инженер ГО Перепелицын Д А

### 9. Котельная Калинина 201

9.1.	Ревизия запорной арматуры и насосного оборудования	шт	6		август	Инженер ТТО Назаров А.В
9.2.	Техническое диагностирование котлов №1 и №2	шт	2	66,0	август	Гл. инженер Комаров А.М.
9.3.	Поверка приборов и средств измерений в ЦСМ	компл.	1		август	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
9.4.	Ревизия и обслуживание газового оборудования и устройств	компл	1		август	Инженер ГО Перепелицын Д А

### 10. Котельная Калинина 205

10.1.	Ревизия запорной арматуры и насосного оборудования	шт	6		август	Инженер ТТО Назаров А.В.
10.2.	Техническое диагностирование котлов №1 и №2	шт	2	66,0	август	Гл. инженер Комаров А.М.
10.3.	Поверка приборов и манометров в ЦСМ	компл.	1		август	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
10.4	Ревизия и обслуживание газового оборудования и устройств	компл	1		август	Инженер ГО Перепелицын Д А

### 11. Котельная Калинина 207

11.1.	Ревизия запорной арматуры и насосного оборудования	шт	6		август	Инженер ТТО Назаров А.В..
11.2.	Техническое диагностирование котлов №1 и №2	шт	2	66,0	август	Гл. инженер Комаров А.М.
11.3.	Поверка приборов и манометров в ЦСМ	компл.	1		август	Ведущий инженер энергетик Овсиенко С.Н.
11.4	Ревизия и обслуживание газового оборудования и устройств	компл	1		август	Инженер ГО Перепелицын Д А

### 12. Ревизия запорной арматуры на тепловых сетях, подключенных к котельной 138 кв.

12.1.	Ул. Серафимовича, 3 ш/к. № 21,22, Ду 50	шт	2		апрель	Начальник участка Ребров М.П.
12.2.	Ул. Серафимовича, 5 ш/к. № 19,20, Ду 50	шт	2		апрель	Начальник участка Ребров М.П.
12.3.	Ул. Липова, 5 ш/к. № 31,32 Ду 50	шт	2		апрель	Начальник участка Ребров М.П.
12.4.	Ул. Липова, 5 ш/к. № 33,34 Ду 80	шт	2		апрель	Начальник участка Ребров М.П.
12.5.	Ул. Липова, 7 ш/к. № 29,30 Ду 50	шт	2		апрель	Начальник участка Ребров М.П.
12.6.	Ул. Липова, 9 ш/к. № 15-18 Ду 50	шт	4		апрель	Начальник участка Ребров М.П.
12.7.	Ул. Ломоносова, 7 ш/к. № 11,12 Ду 50	шт	2		май	Начальник участка Ребров М.П.
12.8.	Ул. Ломоносова, 9 ш/к. № 13,14 Ду 50	шт	2		май	Начальник участка Ребров М.П.

12.9.	Ул. Ломоносова, 11 ш/к. № 27,28 Ду 50	шт	2		май	Начальник участка Ребров М.П.
12.10.	Ул. Ломоносова, 13 ш/к. № 35,36 Ду 50	шт	2		май	Начальник участка Ребров М.П.
12.11.	Ул. Пролетарская, 8 ш/к. № 37,38 Ду 50	шт	2		май	Начальник участка Ребров М.П.
12.12.	Ул. Пролетарская, 10 ш/к. № 35,36 Ду 50	шт	2		май	Начальник участка Ребров М.П.
12.13.	Ул. Пролетарская, 14 ш/к. № Ду 50	шт	2		май	Начальник участка Ребров М.П.
12.14.	Ул. Липова, 6 А ш/к. Ду 80	шт	4		май	Начальник участка Ребров М.П.
12.15.	Ул. Гришина, 8 ш/к. Ду 50	шт	2		май	Начальник участка Ребров М.П.
12.16.	Ул. Гришина, 6 ш/к. Ду 50	шт	2		май	Начальник участка Ребров М.П.

**13. Ревизия запорной арматуры на тепловых сетях, подключенных к котельной 33 кв.**

13.1.	ТК-8 ш/к. Ду-100	шт	2		май-июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.2.	ТК-37 ш/к. Ду 150	шт	2		май-июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.3.	ТК-30 ш/к. Ду 80	шт	2		май-июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.4.	ТК-16 ш/к. Ду 80,150	шт	4		май-июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.5.	ТК-15 ш/к. Ду 100	шт	2		май-июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.6.	ТК-11 ш/к. Ду 100	шт	2		май-июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.7.	ТК-24 ш/к. Ду 150	шт	2		июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.8.	ТК-41 ш/к. Ду 50	шт	4		июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.9.	ТК-35 ш/к. Ду 50	шт	2		июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.10.	ТК-36 ш/к. Ду 50	шт	2		июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.11.	ТК-37 ш/к. Ду 50	шт	2		июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.12.	ТК-40 ш/к. Ду 50	шт	2		июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.13.	ТК-4 ш/к. Ду 100	шт	2		июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.14.	ТК-25 ш/к. Ду 50	шт	2		июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.15.	ТК-24 ш/к. Ду 100	шт	2		июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.16.	ТК-15 ш/к. Ду 80	шт	2		июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.17.	ТК-11 ш/к. Ду 80	шт	2		июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.18.	ТК-14 ш/к. Ду 100	шт	2		июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.19.	ТК-16 ш/к. Ду 150	шт	2		июнь	Начальник участка Ребров М.П.
13.20.	ТК-16 ш/к. Ду 80	шт	2		июль	Начальник участка Ребров М.П.
13.21.	ТК-19 ш/к. Ду 80	шт	2		июль	Начальник участка Ребров М.П.
13.22.	ТК-7 ш/к. Ду 80	шт	2		июль	Начальник участка Ребров М.П.
13.23.	ТК-8 ш/к. Ду 80	шт	2		июль	Начальник участка Ребров М.П.
13.24.	ТК-8 А ш/к. Ду 80	шт	2		июль	Начальник участка Ребров М.П.
13.25.	ТК-41 ш/к. Ду 50	шт	2		июль	Начальник участка Ребров М.П.
13.26.	ТК-5 ш/к. Ду 50	шт	2		июль	Начальник участка Ребров М.П.
13.27.	Ленина, 12 ш/к. Ду 150/200	шт	4		июль	Начальник участка Ребров М.П.
13.28.	ТК-38 ш/к. Ду 100	шт	2		август	Начальник участка Ребров М.П.
13.29.	ТК-39/39 А ш/к. Ду 100	шт	4		август	Начальник участка Ребров М.П.

Главный инженер МУП «Тепловые сети»

Комаров А.М.